

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
REPORTIO DESTINO DE GASTO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISUMN)
INFORME DEFINITIVO 2024 (ENERO-DICIEMBRE)

2024	5	MEX240202393481	Proyecto de inversión	819,321.33			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:819321.33, modificado:819321.33])	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 3RA ETAPA PLANTA BAJA, ESTRUCTURA CONSTRUCION UBICADA EN PROLONGACION PRIMERO DE MAYO COLONIA XACOPINCA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 16829	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	16829	5	7000	7000	0	(meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados de construcción, meta:571.05, meta_modificada:571.05])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALE PROLONGACION 1 DE MAYO COLONIA MELCHOR OCAMPO CENTRO, 5880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE CALLE PROLONGACION PRIMERA DE MAYO Y PROLONGACION PRIMERA DE MAYO COLONIA XACOPINCA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, lon:99.150471, lat:19.700338])	01-07-2024	01-08-2024	819,321.33	819,321.33	819,321.33	819,321.33	819,321.33	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/IF/ASUMUN/20/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA RESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:819321.33, importe_modificado:819321.33])	(meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados de construcción, avance:571.05])	(239348)/proyecto_INICIO, (239348)/proyecto_FIN, (239348)/proyecto_PROCESO, (239348)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240202394500	Proyecto de inversión	566,284.49			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:566284.49, modificado:613408.89])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDERETES DE LA CALLE PROLONGACION DEPORTISTAS UBICADA EN COLONIA EL CALVARIO LOCALIDAD DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 17345	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	17345	5	150	150	0	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, meta:245.8, meta_modificada:242.4])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALE PROLONGACION DEPORTISTAS COLONIA EL CALVARIO, 5880 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE CALLE PROLONGACION DEPORTISTAS Y CALLE SAUL, CALLE RICARDO FLORES MAGON CALLE PROLONGACION DEPORTISTAS UBICADA EN CO, lon:99.19955, lat:19.70911])	01-07-2024	01-08-2024	613,408.89	613,408.89	613,408.89	613,408.89	613,408.89	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/IF/ASUMUN/42/2024, contratista:CONSTRUCION GRUPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:566136.85, importe_modificado:613408.89])	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, avance:242.4])	(239450)/proyecto_INICIO, (239450)/proyecto_FIN, (239450)/proyecto_PROCESO, (239450)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240102345496	Proyecto de inversión	558,911.15			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:558911.15, modificado:556071.43])	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA JALAPA UBICADA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE APALACO, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 2557	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	2557	5	50	50	0	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, meta:155.0, meta_modificada:189.25])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALE CALLE JALAPA PUEBLO DE CALLE CERRADA JALAPA UBICADA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE APALACO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE CALLE JALAPA Y CERRADA JALAPA, CERRADA JALAPA UBICADA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE APALACO LOCALIDAD DE TENOPALCO, lon:99.1175354, lat:19.709320])	02-04-2024	02-05-2024	556,071.43	556,071.43	556,071.43	556,071.43	556,071.43	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/IF/ASUMUN/04/2024, contratista:CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:558911.15, importe_modificado:556071.43])	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, avance:189.25])	(234549)/proyecto_INICIO, (234549)/proyecto_FIN, (234549)/proyecto_PROCESO, (234549)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240102345596	Proyecto de inversión	1,730,403.20			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:1730403.2, modificado:169891.66])	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV DEL TRABAJO PONIENTE, CALLE DOLORIS, AV. ZITILATEPEC UBICADA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. DOLORIS, COLONIA TEPONACO, VISTACION MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 26110	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	26110	5	500	500	0	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA DE LOS HILARIOS, 5880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA ZITILATEPEC, AVENIDA DOLORIS AVENIDA DEL TRABAJO PONIENTE CALLE DOLORIS AV. ZITILATEPEC UBICADA ENTRE, lon:99.14474537, lat:19.713016])	02-04-2024	02-06-2024	1,696,891.66	1,696,891.66	1,696,891.66	1,696,891.66	1,696,891.66	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/IF/ASUMUN/04/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA RESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1730403.2, importe_modificado:169891.66])	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, avance:450.0])	(234596)/proyecto_INICIO, (234596)/proyecto_FIN, (234596)/proyecto_PROCESO, (234596)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240102344970	Proyecto de inversión	166,305.50			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:166305.5, modificado:120949.67])	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA CERRADA MELCHOR OCAMPO UBICADA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y AVENIDA CHIAPATEPEC, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 20624	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	20624	5	45	45	0	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, meta:47.06, meta_modificada:47.06])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:5, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA MELCHOR OCAMPO COLONIA SAN FRANCISCO TENOPALCO, 5880 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE PALMA NORTE, AVENIDA DEPORTISTAS CALLE PRIMERA CERRADA MELCHOR OC, lon:99.11861086, lat:19.7133048])	02-04-2024	02-05-2024	120,949.67	120,949.67	120,949.67	120,949.67	120,949.67	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/AD/IF/ASUMUN/11/2024, contratista:ARQUITECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:166381.73, importe_modificado:120949.67])	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, avance:47.06])	(234790)/proyecto_INICIO, (234790)/proyecto_PROCESO, (234790)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240102345636	Proyecto de inversión	1,942,520.83			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:1942520.83, modificado:1941270.08])	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 190, CCT15EMH898 UBICADA EN CALLE FRANCISCO MADRID VISTACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 26384	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	26384	5	400	400	0	(meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados de construcción, meta:556.3, meta_modificada:556.3])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO I MADRID COLONIA DE LOS HILARIOS, 5880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRID Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE FRANCISCO I MADRID VISTACION, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE M, lon:99.13710366, lat:19.71932043])	02-04-2024	02-06-2024	1,941,270.08	1,941,270.08	1,941,270.08	1,941,270.08	1,941,270.08	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/IF/ASUMUN/14/2024, contratista:GRUPO ARCA CN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1941270.08, importe_modificado:1942520.83])	(meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados de construcción, avance:556.3])	(234563)/proyecto_INICIO, (234563)/proyecto_FIN, (234563)/proyecto_PROCESO, (234563)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240202393546	Proyecto de inversión	1,153,000.00			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:1153000.0, modificado:760419.21])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CERRADA PROLONGACION 5 DE MAYO UBICADA EN AV. 5 DE MAYO, BARRIO TEPONACO, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 16888	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	16888	5	150	150	0	(meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:675.5, meta_modificada:695.5])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CERRADA PROLONGACION 5 DE MAYO COLONIA MELCHOR OCAMPO CENTRO, 5880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRID Y CALLE 5 DE MAYO, CERRADA PROLONGACION 5 DE MAYO UBICADA EN AV. 5 DE MAYO BARRIO T, lon:99.150965, lat:19.703107])	01-07-2024	01-08-2024	760,419.21	760,419.21	760,419.21	760,419.21	760,419.21	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/IF/ASUMUN/20/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA ESPERANZA OGA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1153151.5, importe_modificado:760419.21])	(meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:675.5])	(239304)/proyecto_INICIO, (239304)/proyecto_FIN, (239304)/proyecto_PROCESO, (239304)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240102344765	Proyecto de inversión	536,270.66			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:536270.66, modificado:535603.52])	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TERECERA CERRADA PINO SUAREZ UBICADA EN COLONIA CARADITAS, LOCALIDAD DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 20471	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	20471	5	100	100	0	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, meta:197.76, meta_modificada:197.6])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALE 3RA CERRADA DE PINO SUAREZ COLONIA CAÑADITAS, 5493 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA FRANCISCO I MADRID Y CALLE SEGUNDA CERRADA DE PINO SUAREZ, TERCERA CERRADA DE PINO SUAREZ UBICADA, lon:99.11886264, lat:19.7031252])	02-04-2024	02-05-2024	535,603.52	535,603.52	535,603.52	535,603.52	535,603.52	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/IF/ASUMUN/02/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JORRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:535603.52, importe_modificado:535603.52])	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, avance:197.76])	(234765)/proyecto_INICIO, (234765)/proyecto_FIN, (234765)/proyecto_PROCESO, (234765)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240102345657	Proyecto de inversión	335,394.58			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:335394.58, modificado:270008.64])	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE 197APALACA, LOCALIDAD DE TENOPALCO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 25972	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	25972	5	100	100	0	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALE JACARANDAS COLONIA SAN FRANCISCO TENOPALCO, 5880 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE CALLE JACARANDAS Y AVENIDA CATOLICA, CALLE BUGAMBILIA CALLE JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE ITLA, lon:99.10754468, lat:19.70784093])	02-04-2024	02-05-2024	270,308.64	270,308.64	270,308.64	270,308.64	270,308.64	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/AD/IF/ASUMUN/09/2024, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:334278.16, importe_modificado:270008.64])	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, avance:90.0])	(234557)/proyecto_INICIO, (234557)/proyecto_PROCESO, (234557)/proyecto_FIN, (234557)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240102345527	Proyecto de inversión	442,698.40			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:442698.4, modificado:442684.41])	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABEL LA CATOLICA UBICADA ENTRE CALLE TECHACHALCO Y MAXIMILIANO SANCHEZ Y PEREZ, COLONIA SAN SIDRO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 25791	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	25791	5	100	100	0	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALE SABEL LA CATOLICA COLONIA SAN SIDRO, 5488 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE CALLE SABEL LA CATOLICA Y CALLE MAXIMILIANO SANCHEZ Y PEREZ, AVENIDA TECHACHALCO CALLE SABEL LA CATOLICA UBICADA ENTRE CALLE TECHACH, lon:99.15330992, lat:19.7069422])	02-04-2024	02-05-2024	442,248.41	442,248.41	442,248.41	442,248.41	442,248.41	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/IF/ASUMUN/08/2024, contratista:CONSTRUCTORA SABADACH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:442698.4, importe_modificado:442684.41])	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, avance:155.0])	(234552)/proyecto_INICIO, (234552)/proyecto_PROCESO, (234552)/proyecto_FIN, (234552)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	MEX240202393036	Proyecto de inversión	1,140,000.00			(f1: [ciclo_recuso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pnes.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatut_mun:FAIS municipal, monto:1140000.0, modificado:1139830.73])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDERETES DE LA CALLE TEZOMOC UBICADA ENTRE LA CALLE ITLAHUACA Y BOULEVARD TOTOLTEPEC, LOMAS DE MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO - 16888	15	México	53	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Melchor Ocampo	16888	5	300	300	0	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0])	(geo1: [eve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALE TEZOMOC COLONIA SAN FRANCISCO TENOPALCO, 5880 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MEXICO ENTRE CALLE TEZOMOC Y CALLE ITLAHUACA, BOULEVARD TOTOLTEPEC CALLE TEZOMOC UBICADA ENTRE LA CALLE ITLAHUACA Y BOULEVARD TOTOLTEPEC, lon:99.10962, lat:19.7029538])	07-06-2024	07-07-2024	1,139,830.73	1,139,830.73	1,139,830.73	1,139,830.73	1,139,830.73	([t1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT/AMCO/OP/IF/ASUMUN/17/2024, contratista:CONSTRUMAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1139830.73, importe_modificado:1139830.73])	(meta: [unidad_medida:Medios lineales, avance:550.0])	(239303)/proyecto_INICIO, (239303)/proyecto_FIN, (239303)/proyecto_PROCESO, (239303)/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones